

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SPE JARDIM SANTA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - NITERÓI 06/2014 - 11/2016 (30 meses)

MESES	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI
SERVIÇOS INICIAIS	1	XXXX																						
DESPESAS GERAIS	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
DEMOLIÇÃO	0,25	X																						
CONTENÇÃO	2	XXXX	XXXX																					
ESCAVAÇÃO MECÂNICA	0,75		XXX																					
LOCAÇÃO	0,25		X																					
FUNDAÇÃO	2			XXXX	XXXX																			
SUPRA E INFRA	9				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX									
ALVENARIA	7							XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX									
ESQ. MADEIRA	3																	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
ESQ. ALUMÍNIO	6												XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
FECHADURAS	2																			XXXX	XXXX			
VIDROS	4																			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TRATAMENTOS	12							XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PINTURA	5											XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
REV. INTERNO	8															XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
REV. EXTERNO	7															XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
REV. INT. CERÂMICO	6															XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
FORROS	9												XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
REV. ESPECIAIS	5																			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CERÂMICAS (PISOS)	6															XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CIMENTADO	6																	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
SOL/ROD/PEITORIS	7															XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PAVIMENTAÇÕES ESP.	1																							XXXX
INST. ELÉTRICAS	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
INST. HIDRÁULICAS	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
INST. SANITÁRIA	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
INST. MECÂNICAS	14										XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ELEVADORES	2																							
APARELHOS	3																				XXXX	XXXX	XXXX	
CALAFATE / LIMPEZA	2																					XXXX	XXXX	
DECORAÇÃO	3																					XXXX	XXXX	
LIGAÇÕES	3																					XXXX	XXXX	

Marcelo da Silva Rocha  
Engenheiro Civil  
CREA - RJ 1987108977